


新名神高速道路（兵庫県）事業状況



②⑥ 神戸ジャンクション工事

神戸ジャンクションにおいて、中国道との交差部分の工事を行うために中国道の下り線を一時的に迂回路へ切り替えて工事を行っています。写真は、中国道下り線を跨ぐランプ橋です。今秋には中国道行きの上り線の車線運用を切り替える予定にしています。

神戸ジャンクション Hランプ橋



②⑩ 生野西工事

生野西工事用道路が平成25年5月に完成しました。高速道路の工事を行うための一般道路から本線工事現場までへの取付道路であり、この道路を使って神戸市域から発生する土を宝塚市域に運搬する予定です。



生野西工事用道路

②⑭ 切畑トンネル工事

宝塚SA(仮称)建設予定地の造成状況写真です。現在、神戸市域の工事で発生した土を有効利用して盛土工事を行っています。今秋には、川西市・猪名川町域からの土の受け入れも開始予定です。

宝塚SA(仮称)建設予定地



②⑧ 猪名川東工事

猪名川町域東側の高速道路、付替町道、付替河川等を構築する工事です。現在、工事用道路として使用する予定の本線橋梁工事を先行施工しております。※広根第一高架橋 また、橋梁工事に並行して広根地区の盛土工事も行っています。広根第一高架橋(下部工)



②④ 有野川橋(下部工)工事

山陽自動車道と新名神高速道路を接続する中高架橋の橋脚工事を行っています。既に供用されている路線(写真・左・右)の中間部に橋脚を構築しており、現在17基中12基が完成しています。限られたスペースの中でも効率的に施工できるよう工夫して施工しています。

山陽道 中高架橋



②⑨ 武庫川橋工事

二級河川武庫川を横断する橋梁工事です。現在4基ある橋脚のうち3基を先行施工しており、高さ約80mの柱の頭から橋桁部の施工を開始しています。今後はこの橋脚を中心として両側に移動作業台を設け、やじろべいのように張り出し施工を行っていきます。

武庫川橋



②⑮ 坊川第三橋工事

宝塚SA(仮称)建設予定地の東側に位置する本線橋梁工事です。現在、川西市・猪名川町域からの土運搬を行うために先行して仮橋の施工を行っています。本工事ではこの仮橋を使用して橋脚の施工を行います。

坊川第三橋(仮橋)



②④ 川西インターチェンジ工事

川西市の西畦野地区と石道地区の間に位置するインターチェンジを造成する工事です。写真右側の橋脚2基が新名神の橋脚です。写真奥側の橋台は兵庫県で建設中の川西インター線の橋台です。

一庫大路次川橋(下部工)



地元の皆さんのご協力をいただきながら工事を進めています。