

中国横断自動車道 姫路鳥取線(播磨自動車道)建設状況図

平成31年3月末時点

はりましんこう
① 播磨新宮インターチェンジ施工状況




播磨新宮ICのランプ橋の橋脚工を行っています。

つのかめ
② 角亀地区 施工状況



本線の橋脚工を行っています。

かみあざわら
③ 上筋原地区 施工状況



山の切土を行って、盛土を構築しています。


にしくりす
④ 西栗栖第一橋 施工状況



本線の橋梁の桁架設を行っています。




ときしげ
⑤ 時重地区 施工状況



山の切土を行って、のり面を構築しています。

まき
⑥ 牧地区 施工状況



切土のり面の保護工を施工しています。

くにみやま
⑦ 国見山トンネル 施工状況



平成30年12月に国見山トンネル(2,709m)は貫通しました。

やまさき
⑧ 山崎JCT 施工状況



中国道と接続する山崎JCTを建設しています。

※施設名称は仮称です。