



地元の皆さんのご協力をいただきながら工事を進めます。

18 武庫川橋工事

二級河川を横過する武庫川橋工事です。最後の閉合となる、P3P4間の施工が完了し既にワーゲン（張出機械）も撤去しています。今後は、側径間・壁高欄の施工を行い道路として完成していきます。



16 道場生野工事

川下川橋から武庫川橋までの土工・下部工の施工をしている道場生野工事です。写真は切土部の一部で既に本線の高さに切り下がっているところを土運搬のためのダンプが走行しています。



9 猪名川中工事

広根地区の盛土工事現場である猪名川中工事です。約180万m³の盛土工事となっており、約7割の盛土が完了しています。近隣に新興住宅地や病院があることから、周辺環境に配慮し、騒音や振動、粉じんや砂ほりなどの抑制に努めています。



3 川西インターチェンジ工事

西蛙野地区と石道地区の間の山間部に設置される川西IC工事の現場です。新名神高速道路から一般道へ接続されるインターチェンジを施工するため、約220万m³の切土工事を行っています。現在は、約4割の切土が完了し、徐々にランプの形が見えてきています。



24 神戸JCT東工事

新名神高速道路の建設に伴い、神戸JCTのランプ（中国道（上り線）から山陽道へのランプ）を移設する必要がありますことから、現在終日通行止めをさせて頂き、工事を実施しています。長期に渡る通行止めとなり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。



13 切畑トンネル工事

宝塚SA（仮称）建設予定地の造成状況です。現在、川西市域・神戸市域の工事で発生した土をダンプ及びベルトコンベアで運搬し、有効利用して盛土工事を行っています。宝塚SAにはスマートICも設置される予定です。



5 猪名川橋(PC上)工事

一級河川の猪名川上を横過する猪名川橋工事で、上り線743m、下り線598mのコンクリート橋です。川西インターチェンジ側から上部工の施工を進め、写真先に見えます六石山トンネルの坑口に繋がっていきます。

